ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 23-08-2021

ರವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ;

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Comprehensive Developmental works in ward no.13, (Call-2), Job Code:013-20-000123, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:26.02.2021 ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್–19ರ ಸಾಮಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ 2ನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ವಿಳಂಭವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಾಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋರಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಶಿವರಾಮ್ ಆರ್)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

Proposal For Granting of Extension of Time

1	Name of Work	Compherensive Developmental works in ward No 13 (call-2).
2	Estimate Cost	**Rs: 100.00 Lakhs**
3	Amount of Contract	**Rs: 87,29,662.00/-**
4	Name of Contractor	Sri. R Shivaram
5	Agreement No & Date under which work order has been issued	EE/DD/WO/188/2020-21 Dated.26.02.2021
6	Time limit originally fixed for complete of work	26.02.2021 to 26.08.2021, Total 180 Days
7	Time now applied for	26-08-2021 to 14-04-2022
8	Date of recommending time limit applied for	26-08-2021 to 14-04-2022
9	Balance work remaining to be done	Nil
10	Probable time required for completion of time remaining work	Nil
11	Cost of work charged establishment on work after the expiry on original period	Nil
12	Whether notice as per clause of the contract has been issued	No
13	Reasons for extension of time	ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:26.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:26.08.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 14-04-2022 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯು ಕರಾರಿನ ಅವಧಿಗಿಂತ ದಿನಾಂಕ: 26.08.2021 ರಿಂದ 14-04-2022 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 225 ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 225 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳಿಗೆ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 10/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ದಂಡ ಸಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಶಿಫಾರಿಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
14	Remarks by the Executive Engineer	
15	Daily fine proposed	

Assistant Engineer
Ward 13

Assistant Executive Engineer,
Shettyhalli Sub-Division,
BBMP

Executive Engineer,
Dasarahalli Division,
BBMP

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು